

Meterkastlijst d.d. 4 Juli, 2022
Bouwnummer: F011
Woningtype: Trad App

Projectnaam	Wonen in De Kuil Fase 1
Projectnummer	G.105354.8.1010

Opmerking tekening	24-06-2022
---------------------------	------------

Meterkastlijst d.d. 4 Juli, 2022

Bouwnummer: F011

Projectnummer en projectnaam	G.105354.8.1010 Wonen in De Kuil Fase 1
Woningtype	Trad App

Individuele woonwensen

Code	Omschrijving	Aantal
Individueel		
D-F011	Svedex deurenpakket	1
23/06/2022	<i>Bestelling deurenpakket conform website Svedex d.d. 10-06-2022</i>	

Meterkastlijst d.d. 4 Juli, 2022

Bouwnummer: F011

Projectnummer en projectnaam	G.105354.8.1010 Wonen in De Kuil Fase 1
Woningtype	Trad App

Grote ruwbouw woonwensen

Code	Omschrijving	Aantal
Indeling		
T-PL0001	Plattegrond begane grond basis	1
16/06/2022	<i>Plattegrond begane grond in basis uitgevoerd conform verkooptekening</i>	
T.PL0101.001	Plattegrond 1e verdieping basis	1
16/06/2022	<i>Plattegrond 1e verdieping woonkamer conform verkooptekening</i>	
T.PL0201	Plattegrond 2e verdieping basis	1
16/06/2022	<i>Plattegrond 2e verdieping slaapkamers en badkamer conform verkooptekening</i>	
T-PL0301	Plattegrond 3e verdieping basis	1
16/06/2022	<i>Plattegrond 3e verdieping indeling conform basis verkooptekening</i>	

Water aansluiting

205007	Buitenkraan in de achtergevel	1
21/06/2022	<i>Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan met slangwartel 1/2 en losse sleutel. De kraan wordt geplaatst op de achtergevel nabij de achterdeur en wordt aangesloten op de koudwaterinstallatie. De kraan hoeft in de winterperiode niet afgesloten / afgetapt te worden. Wel moet een eventueel aangesloten tuinslang afgekoppeld worden.</i>	

Meterkastlijst d.d. 4 Juli, 2022

Bouwnummer: F011

Projectnummer en projectnaam	G.105354.8.1010 Wonen in De Kuil Fase 1
Woningtype	Trad App

Ruwbouw woonwensen

Code	Omschrijving	Aantal
Elektra		
R.309	Extra loze leiding	6
21/06/2022	<i>Het aanbrengen van een (extra) loze leiding vanuit de meterkast naar de positie conform bijgevoegde tekening. De loze leiding wordt aangebracht op een hoogte van circa 30 cm +vloer en wordt voorzien van een blinde plaat. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.</i>	
	<i>Opmerking: positie: study bg, keuken 1e verdieping, slaapkamer 1 en 2 2e verdieping. berging en slaapkamer 4 3e verdieping.</i>	
R.375	Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten	1
21/06/2022	<i>Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel. De wandcontactdoos worden ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. In geval van een andere materialisatie, m.u.v. glaspanelen, wordt de wandcontactdoos uitgevoerd in opbouw. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.</i>	
T-R.111	Kanteldeer elektrisch uitvoeren	1
21/06/2022	<i>Kanteldeer elektrisch uitvoeren i.p.v. handmatig met één handzender</i>	
210600	Aansluitpunt wasdroger	1
21/06/2022	<i>Aansluiting wasdroger, optie bevat de volgende onderdelen: 1. Extra afgemonteerde wandcontactdoos op een aparte groep, naast de wandcontactdoos voor de wasmachine 2. Afvoer condensdroger</i>	
	<i>LET OP; mogelijk is een uitbreiding van de meterkast nodig, te weten optie R.302</i>	
Showroom offertes		
R.610	Casco oplevering toiletruimte begane grond	1

Meterkastlijst d.d. 4 Juli, 2022

Bouwnummer: F011

Projectnummer en projectnaam G.105354.8.1010 Wonen in De Kuil Fase 1
Woningtype Trad App

01/06/2022	Omschrijving	Aantal
	<p><i>Het casco opleveren van de toiletruimte door het geheel laten vervallen van het standaard sanitair en alle wand- en vloerafwerkingen. De toiletruimte wordt volgens onderstaande uitgangspunten opgeleverd: - Installatie voorzieningen afgedopt op standaard positie conform 0-tekening. Uitgangspunt afgedopt leidingwerk voor wandcloset is: hoogte wandcloset is circa 430 mm. bovenkant dekvloer uitgaande van 10 mm. tegelvloer; - Wanden worden zonder tegelwerk en spuitwerk opgeleverd, inclusief vervallen van de tegelprofielen; - Plafonds voorzien van de standaard afwerking (spuitwerk); - Er wordt geen sanitair geleverd; - Inbouwreservoir, bedieningspaneel en de ombouw van het wandcloset vervallen; - Elektra afgemonteerd op de standaard posities; - Ventilatieventiel afgemonteerd op de standaard positie; - Afwerkvloer (cementdekvloer) wordt wel aangebracht; - Eventuele leidingschachten worden geheel gesloten; - Dorpel onder het binnendeurkozijn vervalt; - Levering + montage vloerverwarming volgens standaard legplan; Extra informatie: - Deze optie is alleen mogelijk als u voor de toiletruimte geen gebruik maakt van een offerte via de digitale projectshowroom <UHUW>. - Het casco opleveren van de toiletruimte is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de Aanvullende overeenkomst inzake de gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen. - Het leidingwerk wordt voor oplevering gecontroleerd op eventuele lekkages. Als er na oplevering lekkages ontstaan als gevolg van werkzaamheden door derden is dit voor risico van de kopers. - Zie voor meer informatie de kopershandleiding.</i></p>	
R.613-F	Casco oplevering standaard badkamer blok F	1
21/06/2022	<p><i>Het casco opleveren van de standaard badkamer in blok F</i></p> <p><i>Specificatie: Het casco opleveren van de standaard badkamer in blok F op de eerste verdieping door het geheel laten vervallen van het standaard sanitair en alle wand- en vloerafwerkingen. De badkamer wordt volgens onderstaande uitgangspunten opgeleverd: - Installatie voorzieningen afgedopt op standaard plaats. Uitgangspunt afgedopt leidingwerk voor conform 0-tekening. De wanden worden zonder tegelwerk en spuitwerk opgeleverd; - Vloertegelwerk komt te vervallen; - De tegelprofielen (wand- en vloer) en kitwerk komen te vervallen; - Plafond voorzien van de standaard afwerking (spuitwerk); - Er wordt geen sanitair geleverd; Het toilet en inbouwreservoir, de wastafel en draingoot komen te vervallen- Elektra wordt afgemonteerd op de standaard posities; - Ventilatieventiel(-en) afgemonteerd op de standaard positie; - De cementdekvloer wordt niet aangebracht; - Eventuele leidingschachten worden geheel gesloten; - Dorpel onder binnendeurkozijn vervalt; - T.p.v. de afvoer in de douchehoek wordt een EPS (tempex) blok opgenomen om ruimte te creëren om de afvoer van een eventuele draingoot aan te kunnen sluiten; Vloerverwarming badkamer vervalt, er wordt alleen een vloerverwarmingslus gelegd, waarop uw eigen installateur de vloerverwarming aan dient te sluiten; - Levering + montage elektrische radiator op standaard plaats; - Er worden geen horizontale c.q. verticale kimbanden aangebracht; - De wanden worden niet gerepareerd, uitgevlakt en nader afgewerkt; - Extra informatie: - Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer</i></p>	

Meterkastlijst d.d. 4 Juli, 2022

Bouwnummer: F011

Projectnummer en projectnaam	G.105354.8.1010 Wonen in De Kuil Fase 1
Woningtype	Trad App

Code	Omschrijving	Aantal
	<p><i>geen gebruik maakt van een offerte via de digitale projectshowroom < UHUW > - Het casco opleveren van de badkamer is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de Aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen. - Het leidingwerk wordt voor oplevering gecontroleerd op eventuele lekkages. Als er na oplevering lekkages ontstaan als gevolg van werkzaamheden door derden is dit voor risico van de kopers. Indien de waterleidingen niet gebruikt worden adviseren wij deze wekelijks 5 minuten te spoelen, door het kleine aftap kraantje wat bij het afdoppen is gemonteerd, dit om het eventueel ontstaan van legionella te voorkomen. - Extra opmerking betreft de vloerverwarming; indien er na oplevering blijkt dat de verwarmingsinstallatie gebreken vertoont die verband houden met het in eigen beheer aanpassen van de vloerverwarming in de badkamer door bijvoorbeeld vervuiling in het leidingsysteem (zand/cementresten e.d.) behoud de aannemer zich het recht voor alle kosten voor reparatie en de reiniging van de verwarmingsinstallatie aan u door te berekenen. - Zie voor meer informatie de kopershandleiding.</i></p>	
T-KVF.01 21/06/2022	<p>Basis keukenvariant F.01 <i>Leidingwerk keuken aanbrengen conform keukentekening F.01 van Bruynzeel keukens</i></p>	1